

Rad	Namn	Insets	Start	Slut	September 23														Oktober 23													
					15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24
1	TIDPLANEN bygger på 4yma,		2023-09-18	2023-09-18	1 Tidplanen bygger på 4yma,																											
2	Hus C Etapp 3 (28)	23d	2023-09-18	2023-10-18	2 Hus C Etapp 3 (28)																											
3	LGH 1302	3d	2023-09-18	2023-09-20	3 LGH 1302																											
4	Täckning golv		2023-09-18	2023-09-18	4 Täckning golv																											
5	Etablering		2023-09-18	2023-09-18	5 Etablering																											
6	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-18	2023-09-19	6 uppborring skivor, Popnita om																											
7	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-19	2023-09-20	7 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
8	Städning & avetablering		2023-09-20	2023-09-20	8 Städning & avetablering																											
9	LGH 1303	3d	2023-09-21	2023-09-23	9 LGH 1303																											
10	Täckning golv		2023-09-21	2023-09-21	10 Täckning golv																											
11	Etablering		2023-09-21	2023-09-21	11 Etablering																											
12	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-21	2023-09-21	12 uppborring skivor, Popnita om																											
13	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-21	2023-09-23	13 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
14	Städning & avetablering		2023-09-23	2023-09-23	14 Städning & avetablering																											
15	LGH 1301	3d	2023-09-24	2023-09-26	15 LGH 1301																											
16	Täckning golv		2023-09-26	2023-09-26	16 Täckning golv																											
17	Etablering		2023-09-26	2023-09-26	17 Etablering																											
18	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-26	2023-09-26	18 uppborring skivor, Popnita om																											
19	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-27	2023-09-29	19 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
20	Städning & avetablering		2023-09-29	2023-09-29	20 Städning & avetablering																											
21	LGH 1203	3d	2023-09-29	2023-10-04	21 LGH 1203																											
22	Täckning golv		2023-09-29	2023-09-29	22 Täckning golv																											
23	Etablering		2023-09-29	2023-09-29	23 Etablering																											
24	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-29	2023-09-29	24 uppborring skivor, Popnita om																											
25	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-02	2023-10-03	25 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
26	Städning & avetablering		2023-10-04	2023-10-04	26 Städning & avetablering																											
27	LGH 1202	3d	2023-10-04	2023-10-09	27 LGH 1202																											
28	Täckning golv		2023-10-04	2023-10-04	28 Täckning golv																											
29	Etablering		2023-10-04	2023-10-04	29 Etablering																											
30	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-04	2023-10-04	30 uppborring skivor, Popnita om																											
31	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-05	2023-10-06	31 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
32	Städning & avetablering		2023-10-09	2023-10-09	32 Städning & avetablering																											
33	LGH 1201	3d	2023-10-09	2023-10-12	33 LGH 1201																											
34	Täckning golv		2023-10-09	2023-10-09	34 Täckning golv																											
35	Etablering		2023-10-09	2023-10-09	35 Etablering																											
36	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-09	2023-10-09	36 uppborring skivor, Popnita om																											
37	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-10	2023-10-11	37 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
38	Städning & avetablering		2023-10-12	2023-10-12	38 Städning & avetablering																											
39	LGH 1102	1d	2023-10-12	2023-10-13	39 LGH 1102																											
40	Täckning golv		2023-10-12	2023-10-12	40 Täckning golv																											
41	Etablering		2023-10-12	2023-10-12	41 Etablering																											
42	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-12	2023-10-12	42 uppborring skivor, Popnita om																											
43	Städning & avetablering		2023-10-13	2023-10-13	43 Städning & avetablering																											
44	LGH 1101	1d	2023-10-13	2023-10-16	44 LGH 1101																											
45	Täckning golv		2023-10-13	2023-10-13	45 Täckning golv																											
46	Etablering		2023-10-13	2023-10-13	46 Etablering																											
47	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-13	2023-10-13	47 uppborring skivor, Popnita om																											
48	Städning & avetablering		2023-10-16	2023-10-16	48 Städning & avetablering																											
49	lift plan 10	1d	2023-10-16	2023-10-16	49 lift plan 10																											
50	Överkravning vid garage popnita om	2d	2023-10-16	2023-10-17	50 Överkravning vid garage popnita om																											
51	hemsäck lift	1d	2023-10-16	2023-10-16	51 hemsäck lift																											
52	Hus E Etapp 3 (26)	23d	2023-09-18	2023-10-18	52 Hus E Etapp 3 (26)																											
53	LGH 1302	3d	2023-09-18	2023-09-21	53 LGH 1302																											
54	Täckning golv		2023-09-18	2023-09-18	54 Täckning golv																											
55	Etablering		2023-09-18	2023-09-18	55 Etablering																											
56	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-18	2023-09-19	56 uppborring skivor, Popnita om																											
57	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-19	2023-09-20	57 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
58	Städning & avetablering		2023-09-21	2023-09-21	58 Städning & avetablering																											
59	LGH 1303	3d	2023-09-21	2023-09-23	59 LGH 1303																											
60	Täckning golv		2023-09-21	2023-09-21	60 Täckning golv																											
61	Etablering		2023-09-21	2023-09-21	61 Etablering																											
62	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-21	2023-09-21	62 uppborring skivor, Popnita om																											
63	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-21	2023-09-23	63 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
64	Städning & avetablering		2023-09-23	2023-09-23	64 Städning & avetablering																											
65	LGH 1301	3d	2023-09-24	2023-09-26	65 LGH 1301																											
66	Täckning golv		2023-09-26	2023-09-26	66 Täckning golv																											
67	Etablering		2023-09-26	2023-09-26	67 Etablering																											
68	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-26	2023-09-26	68 uppborring skivor, Popnita om																											
69	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-09-27	2023-09-28	69 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
70	Städning & avetablering		2023-09-29	2023-09-29	70 Städning & avetablering																											
71	LGH 1203	3d	2023-09-29	2023-10-04	71 LGH 1203																											
72	Täckning golv		2023-09-29	2023-09-29	72 Täckning golv																											
73	Etablering		2023-09-29	2023-09-29	73 Etablering																											
74	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-09-29	2023-09-29	74 uppborring skivor, Popnita om																											
75	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-02	2023-10-03	75 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
76	Städning & avetablering		2023-10-04	2023-10-04	76 Städning & avetablering																											
77	LGH 1202	3d	2023-10-04	2023-10-09	77 LGH 1202																											
78	Täckning golv		2023-10-04	2023-10-04	78 Täckning golv																											
79	Etablering		2023-10-04	2023-10-04	79 Etablering																											
80	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-04	2023-10-04	80 uppborring skivor, Popnita om																											
81	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-05	2023-10-06	81 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
82	Städning & avetablering		2023-10-09	2023-10-09	82 Städning & avetablering																											
83	LGH 1201	3d	2023-10-09	2023-10-12	83 LGH 1201																											
84	Täckning golv		2023-10-09	2023-10-09	84 Täckning golv																											
85	Etablering		2023-10-09	2023-10-09	85 Etablering																											
86	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-09	2023-10-09	86 uppborring skivor, Popnita om																											
87	upptagning träll+membrantata båg skarv	2d	2023-10-10	2023-10-11	87 upptagning träll+membrantata båg skarv																											
88	Städning & avetablering		2023-10-12	2023-10-12	88 Städning & avetablering																											
89	LGH 1102	1d	2023-10-12	2023-10-13	89 LGH 1102																											
90	Täckning golv		2023-10-12	2023-10-12	90 Täckning golv																											
91	Etablering		2023-10-12	2023-10-12	91 Etablering																											
92	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-12	2023-10-12	92 uppborring skivor, Popnita om																											
93	Städning & avetablering		2023-10-13	2023-10-13	93 Städning & avetablering																											
94	LGH 1101	1d	2023-10-13	2023-10-16	94 LGH 1101																											
95	Täckning golv		2023-10-13	2023-10-13	95 Täckning golv																											
96	Etablering		2023-10-13	2023-10-13	96 Etablering																											
97	uppborring skivor, Popnita om	1d	2023-10-13	2023-10-13	97 uppborring skivor, Popnita om																											
98	Städning & avetablering		2023-10-16	2023-10-16	98 Städning & avetablering																											
99	lift plan 10	1d	2023-10-16	2023-10-16	99 lift plan 10																											
100	Överkravning vid garage popnita om	2d	2023-10-17	2023-10-18	100 Överkravning vid garage popnita om																											
101	lift hemsäck	1d	2023-10-16	2023-10-16	101 lift hemsäck																											